

**ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
 ПРОРЕЖИВАНИЕ**

1. Общие сведения

| | |
|--|--|
| Наименование субъекта Российской Федерации | Липецкая область |
| Наименование лесничества (лесопарка) | Усманское |
| Наименование участкового лесничества | Колодецкое |
| Целевое назначение лесов | Защитные |
| Категория защитных лесов | Леса расположенные в степях, горах и др. |
| Договор купли-продажи лесных насаждений | №51 от 29.12.2017 г. |
| Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов | б/н от 29.12.2017 г. |

2. Местоположение и площадь участка

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Номер лесного квартала | 193 |
| Номер лесотаксационного выдела | 14 |
| Общая площадь | 5,8 |
| Состав насаждения | 10СО |
| Тип леса, бонитет | ССРТ, 1 |
| Возраст | 55 |
| Полнота | 1,0 |
| Происхождение | Искусственное |

3. Характеристика лесорастительных и других условий

| | |
|--|-------------|
| Элемент рельефа | Равнинный |
| Тип лесорастительных условий | В2 |
| Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное) | Равномерное |
| Другие условия | |

4. Основные нормативы мероприятия

| | |
|--|--|
| Интенсивность рубки ухода | 10% |
| Исходный запас | 1380 м ³ |
| Объем вырубаемой древесины | 138 м ³ |
| Сумма площадей сечений | |
| Характеристика вырубаемой части насаждения | В соответствии с п.22 Правил ухода за лесами |

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

| №№ | Этапы работ | Сроки выполнения | Проектируемые результаты по этапам |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовительные лесосечные работы | Согласно договора купли-продажи | До начала рубки |
| 2 | Основные лесосечные работы | Согласно договора купли-продажи | Валка деревьев, обрубка сучьев, трелёвка, штабелевка (бензопила, топор, трактор) |
| 3 | Заключительные этапы лесосечных работ | Согласно договора купли-продажи | Очистка мест рубок – сбор порубочных остатков в кучи с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период |
| 4 | Учет и оценка результатов работ | За 14 дней до окончания рубки | Акт осмотра лесосеки |