

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ  
 ПРОХОДНАЯ РУБКА

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Липецкая область
Наименование лесничества (лесопарка)	Данковское
Наименование участкового лесничества	Лебедянское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Леса государст. защит. лесн. полос
Договор купли-продажи лесных насаждений	От 29.12.2018 г. № 69
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	От 29.12.2018 г № б/н

2. Местоположение и площадь участка

Номер лесного квартала	101
Номер лесотаксационного выдела	27
Общая площадь	2,2
Состав насаждения	6Б4ЛП
Тип леса, бонитет	ДСН, 1А
Возраст	54
Полнота	0,8
Происхождение	Искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий

Элемент рельефа	равнинный
Тип лесорастительных условий	Д2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению ( равномерное, групповое, куртинное)	Равномерное
Другие условия	

4. Основные нормативы мероприятия

Интенсивность рубки ухода	17%
Исходный запас	718 м <sup>3</sup>
Объем вырубаемой древесины	122 м <sup>3</sup>
Сумма площадей сечений	
Характеристика вырубаемой части насаждения	В соответствии с п.22 Правил ухода за лесами

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№	Этапы работ	Сроки выполнения	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	Согласно договора купли-продажи	Установка информационных знаков, рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе
2	Основные лесосечные работы	Согласно договора купли-продажи	Валка деревьев б/п «Хускварна», трелевка трактором МТЗ-82, раскряжевка, обрубка сучьев
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Согласно договора купли-продажи	Укладка порубочных остатков и неликвидных дров в кучи и валы, шириной не более 3 метров для последующего сжигания в пожаробезопасный период.
4	Учет и оценка результатов работ	За 14 дней до окончания рубки	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Проектируемая характеристика насаждения после проведения мероприятия по уходу за лесами	Состав ББ4ЛП, Полнота – 0,7
---	-----------------------------

7. Технология выполнения работ:
- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;
  - разметка в натуре границ мест размещения лесных складов;
  - рубка деревьев на площадках погрузочных пунктов, трассах волоков, в местах размещения лесных складов, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
  - рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
  - установка информационных знаков.

Проект составил: начальник Бигильдинского м/у Овсянникова Е.И. « 02 » 04 2019 г.  
(Ф.И.О)

С проектом проведения мероприятий, технологией и этапами работ ознакомился вальщик леса Пузанов И.М. Игз, вальщик леса Скулков М.А. С, тракт-т Миронов Н.А. М  
(дата, должность, подпись)

« 02 » 04 2019 г.

С технологией и этапами работ по проекту ознакомил:

Мастер Лебедянского м/у Бахаева Н.П. Н « 02 » 04 2019 г.

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Местоположение лесных насаждений Липецкая область

(субъект Российской Федерации,


Данковское лесничество, Лебедянское участковое лесничество, кв 101 выд. 27

лесничество (лесопарк), номер лесного квартала, лесотаксационного выдела)

Масштаб 1:10000

Площадь 2,2 га

Проходная



№ точек	Румбы, °	Длина линий, м
Привязка т. 0 – квартальный столб		
0-1	ЮЗ-70	50
1-2	СВ-02	370
2-3	ЮВ-72	30
3-4	СВ-01	60
4-5	СЗ-78	30
5-6	СВ-11	90
6-7	ЮВ-89	30
7-0	ЮЗ-02	520



Условные обозначения

- Граница квартала
- Граница выдела
- Граница участка
- Зона безопасности
- Знаки безопасности
- Погрузочный пункт
- Направление валки

Чертил: начальник Бигильдинского мастерского участка Овсянникова Е.И. 02.09.19. *OS*